



Urząd Miejski w Lipnie

ul. Plac Dekerta 8

87-600 Lipno

tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65

www.umlipno.pl e-mail umlipno@umlipno.pl

Lipno, dnia 10 października 2008 r.

WGK-RI/341-11PN/2008

Uszczegółowienie warunków SIWZ

Dotyczy zapytań do SIWZ z dnia 9 października 2008 r.

W związku ze złożonymi pytaniami (cytowanymi poniżej), informujemy :

1. czy dopuszczacie Państwo aby wymiary pojedynczych modułów wynosiły 6058 (długość) x 2438 (szerokość) x 2880 (wysokość) x 2500 mm (wysokość wnętrza) ?
2. czy dopuszczacie Państwo wykonanie kontenerów w technologii płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym zamiast dziś prawie nie stosowanej technologii blacha trapezowa + wełna mineralna?
3. czy konieczne jest wykończenie ścian obiektu płytą kartonowo-gipsową, czy dopuszczacie Państwo wykończenie wnętrza białą lakierowaną płytą stalową?
4. czy przewidujecie Państwo powiększenie pomieszczeń sanitarnych w pokojach 1-2 osobowych w celu umieszczenia w nich prysznic, bojlera, wc, spluczki i umywalki? Jeżeli nie, jak wyobrażanie sobie Państwo rozmieszczenie tych urządzeń na powierzchni 2,5 m²?
5. czy przewidujecie Państwo na etapie prowadzonego postępowania przedstawienie projektu – rysunku z rozmieszczeniem okien i urządzeń wewnętrznych w kontenerach
6. na jakim gruncie będą ustawiane kontenery?

Ad. 1

W punkcie III – Opis przedmiotu zamówienia, 3.2 SIWZ, dopuszczamy aby oferowane moduły miały wymiary zbliżone do wyszczególnionych w danych technicznych, czyli odpowiedź jest pozytywna.

Ad. 2

Tak, dopuszczamy zastosowanie styropianu zamiast wełny mineralnej.

Ad. 3

Tak, wykończenie ścian płytą kartonowo-gipsową jest konieczne.

Ad.4

W kontenerze 1-2 osobowym , wyposażenie pomieszczenia sanitarnego może być ograniczone do wc, spluczki, bojlera i umywalki.

Ad.5

Nie przewidujemy przedstawiania projektu z rozmieszczeniem wewnętrznym w kontenerach. Zgodnie z pkt. 6.1.7 SIWZ propozycję takiego rozmieszczenia załącza Wykonawca do swojej oferty. Jeżeli nie będzie to miało wpływu na cenę oferty, to dopuszczamy złożenie więcej niż 1 takich propozycji rozmieszczenia pomieszczeń.

Ad.6

Kontenery posadowione będą na prefabrykowanych stopach fundamentowych 30x30x40 cm z betonu żwirowego B20.